

Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ IT 98  
Harmonogram KAMIPROFIT

Identifikačný úlohy	Trvanie	Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy Informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica																								
		T-13	T-10	T-7	T-4	T-1	T3	T6	T9	T12	T15	T18	T21	T24	T27	T30	T33	T36	T39	T42	T45	T48	T51	T54	T57	T60
1	Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy 50 týždne Informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica	Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy Informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica																								
2	Odozvanie a prevzatie staveniska	Odozvanie a prevzatie staveniska 0,2 týždne																								
3	Zariadenie staveniska a prípravné práce	Zariadenie staveniska a prípravné práce 0,8 týždne																								
4	SO 01 - Pavilón D1	SO 01 - Pavilón D1																								
5	Demontáže a búracie práce	Demontáže a búracie práce 3 týždne																								
6	Rozvody elektroinštalácií	Rozvody elektroinštalácií 18,6 týždne																								
7	Stavebné úpravy - rekonštrukcie chodieb	Stavebné úpravy - rekonštrukcie chodieb 4 týždne																								
8	Stavebné úpravy a oprava vstupu, bezbarierový vstup	Stavebné úpravy a oprava vstupu, bezbarierový vstup 8 týždne																								
9	Oprava výťahu	Oprava výťahu 8 týždne																								
10	Vnútorne povrchy, podlahy, inter. Dvere	Vnútorne povrchy, podlahy, inter. Dvere 20 týždne																								
11	Dokončovacie práce v interiéri	Dokončovacie práce v interiéri 8 týždne																								
12	Odozvanie pavilónu po dokončení prác	Odozvanie pavilónu po dokončení prác 1 týždeň																								
13	SO 03 - Pavilón P2	SO 03 - Pavilón P2																								
14	Demontáže a búracie práce	Demontáže a búracie práce 2 týždne																								
15	Rozvody elektroinštalácií	Rozvody elektroinštalácií 7 týždne																								
16	Výmena okien	Výmena okien 2 týždne																								
17	Stavebné úpravy a oprava vstupu	Stavebné úpravy a oprava vstupu 4 týždne																								
18	Vnútorne povrchy, podlahy, inter. Dvere	Vnútorne povrchy, podlahy, inter. Dvere 2 týždne																								
19	Dokončovacie práce v interiéri	Dokončovacie práce v interiéri 3 týždne																								
20	Odozvanie pavilónu po dokončení prác	Odozvanie pavilónu po dokončení prác 1 týždeň																								

Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ IT 88  
Harmonomogram KAMIPROFIT

Identifikačný názov úlohy	Trvanie	21. december	11. február	1. apríl	21. máj	11. jún	1. september	21. október	11. december	1. február	21. marec	11. apríl	
		T-13	T-10	T-7	T-4	T-1	T-1	T-1	T-1	T-1	T-1	T-1	
21	SO 04 - Pavilón P3	35,4 týždne	SO 04 - Pavilón P3										
22	Demontáže a búracie práce	2 týždne	Demontáže a búracie práce										
23	Rozvody elektroinštalácií	8 týždne	Rozvody elektroinštalácií										
24	Výmena okien	4 týždne	Výmena okien										
25	Stavebné úpravy a oprava vstupu	4 týždne	Stavebné úpravy a oprava vstupu										
26	Vnútročné povrchy, podlahy, Inter. Dvere	10 týždne	Vnútročné povrchy, podlahy, Inter. Dvere										
27	Dokončovacie práce v Interiéri	4 týždne	Dokončovacie práce v Interiéri										
28	Odozdvanie pavilónu po dokončení prác	1 týždeň	Odozdvanie pavilónu po dokončení prác										
29	SO 02 - Pavilón P1 - školský Internát	7,4 týždne	SO 02 - Pavilón P1 - školský Internát										
30	Demontáže a búracie práce	2 týždne	Demontáže a búracie práce										
31	Rozvody elektroinštalácií	3 týždne	Rozvody elektroinštalácií										
32	Oprava výťahu	2 týždne	Oprava výťahu										
33	Stavebné úpravy a oprava vstupu	2 týždne	Stavebné úpravy a oprava vstupu										
34	Oprava balkónov	3 týždne	Oprava balkónov										
35	Vnútročné povrchy, podlahy, Inter. Dvere	3 týždne	Vnútročné povrchy, podlahy, Inter. Dvere										
36	Dokončovacie práce v Interiéri	2 týždne	Dokončovacie práce v Interiéri										
37	Odozdvanie pavilónu po dokončení prác	0,4 týždne	Odozdvanie pavilónu po dokončení prác										
38	Odozdvanie diela a vypratanie ZS	0,2 týždne	Odozdvanie diela a vypratanie ZS										